(管理番号)
VD6454

FileMker入力	責任者	検査担当者
		坂　野

ターボポンプ動作確認チェックシート

検査日	2014年10月8日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ターボポンプ	電源電圧	3相 (単相) 100V W	到達真空	3.4×10^{-4} Pa
型式	STP-ILX455	周波数	(50)・60)Hz	冷却法	水冷 ・(空冷)
メーカー名	エドワーズ	吸気フランジ	ISO160		
機械Ser,No	MOS6284	排気フランジ	NW-25		
製造年月		稼動時間	表示無		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・テストは、LOCALモードで行いました。

・フランジは、JISフランジ～ISOフランジの変換です。

取扱説明書(有(・)無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File　Maker入力　(備考欄コメント)

動作(OK・NG)